

Реестр предписаний надзорных органов за 2 квартал 2014 года.

№ п/п	Наименование ОУ, адрес	Перечень нарушений	Сроки выполнения	Сведения о привлечении к административной ответственности руководителей (ответственных лиц)	Меры принятые ОУ для устранения выявленных нарушений	Меры принятые ОУ для устранения нормативных требований	Сумма необходима для устранения предписания	Выделено	Выполнено %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предписания органов Роспотребнадзора									
1.	МБОУ «СОШ № 2» ул. Мира д. 85	Проведена частичная замена ограждения территории участка со стороны фасада здания высотой 1,0 метр, что не соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.10.2015 г. При кап. ремонте	Административное правонарушение от 15.01.2014г штраф 30000 руб.					Проведена частичная замена ограждения территории
		Фасад здания с нарушением окрашивания, штукатурка осыпается, образовались трещины, необходимо провести косметический ремонт	01.09.2016 г. При кап. ремонте						Не выполнено
		Проведена частичная замена оконных блоков на стеклопакеты, необходимо продолжить замену	01.09.2016г.						Не выполнено
		В помещениях цокольного этажа ощущается запах канализации							Не выполнено
		Ученическая мебель в кабинетах № 301, 302, 303, 307, 308, 309,310, 311, 315 стулья с нарушением целостности покрытия, требуют замены	01.09.2016г.				540,0		Не выполнено
		Покрытие полов в помещениях школы дощатое или из древесно-стружечных плит, окрашены масляной краской. В кабинетах №№ 302, 303, 315, 311 целостность покрытия пола нарушена, видны щели, необходима замена	01.09.2016г.			Деньги на ремонт заложены в смете на 2014 год	280,0		Не выполнено
		В слесарной мастерской нарушена целостность дверного блока, косяки с трещинами, штукатурка осыпается. Необходимо провести замену дверного блока.	01.09.2016г.						Выполнено

2.	МБОУ «СОШ № 2» Дошкольн ые группы	Отмостки, фундамент по периметру здания, входные крылечки (10 шт.) с нарушением целостности (выбоины, трещины), необходим ремонт	При кап. ремонте 01.09.2016 г.		Отправлены письма: №503 от 8.04.14г. в УО Бобровской Н.И. и №504 от 8.04.14г. Зам.главы г.Югорска Бандурину В.К.				Не выполнено
		Ограждение территории участка выполнено сеткой-рабицей, частично деревянной с нарушением целостности. Необходимо оборудовать металлическое ограждение территории с полосой зеленых насаждений	При кап. ремонте						Не выполнено
		Кровля здания покрыта шифером, плоская, что приводит к образованию конденсата, отсыреванию стен, стыков потолка в период дождей и таяния снега, необходимо провести ремонт кровли здания	При кап. ремонте						Не выполнено
		Козырек центрального входа здания детского сада с нарушением целостности, пропускает осадки, его площадь значительно меньше площади центрального крыльца. Необходимо провести ремонт, реконструкцию с оборудованием входной группы, а также отсутствуют козырьки над входными крылечками групп и загрузкой продуктов	При кап. ремонте						Не выполнено
		Наружные стены групп № 1, 3 нуждаются в утеплении, так как изначально по проекту были предусмотрены прогулочные веранды, в зимний период года стены промерзают	При кап. ремонте						Не выполнено
		Водопроводные, канализационные трубы изношены. Канализационные стоки периодически засоряются. В подвальном помещении имеются следы залива канализационных или талых вод. Необходимо провести ревизию системы водопровода и канализации в здании детского сада, в том числе на степень изношенности трубопроводов	При кап. ремонте						Не выполнено

		Резервные водонагреватели установлены, но не подключены	При доп. финансировании				500,0		Не выполнено
		В помещениях групповых ячеек №№ 9, 7, спортивном зале, выполнена отделка стен обоями на всю высоту, в остальных группах – окрашены панели на высоту 0,5 – 0,6 м, выше – обои, что препятствует проведению ежедневной влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами	01.09.2016г.			Деньги на ремонт заложены в смете на 2014 год	250,0		Не выполнено
		Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами	При кап. ремонте						Не выполнено
		Глазурованная плитка стен, керамическая плитка, выстилающая полы буфетных восьми групп, местами выщерблена, отсутствует, нуждается в замене	При доп. финансировании				440,0	176,0	40%
		Необходимо приобрести стиральную машину	При доп. финансировании				500,0		Не выполнено
		Замена оконных блоков в здании дошкольных групп	При доп. финансировании				250,0		Не выполнено
Предписания органов надзора в области пожарной безопасности									
		Замена электрического кабеля с алюминиевой жилой на кабель с медной жилой.	При кап. ремонте				13520,0		Не выполнено

Исполнитель: Т.Ю. Арановская - специалист по ОТ
Телефон: 7-02-62